

АКТ
от 11.06.2026 года
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения № 107-П от 07.07.2022 г. и дополнительного соглашения № 266-П от 23.11.2023 г.

в отношении объектов теплоснабжения:

котельная с тепловыми сетями в р.п.Тоншаево, ул. М.Горького, д.4А

Предмет контроля: выполнение концессионером ООО «Северные коммунальные сети» мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, а также поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии и проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта в 2026 году, согласно концессионного соглашения № 107-П от 07.07.2023 г. и дополнительного соглашения № 266-П от 23.11.2023 г. в отношении объектов теплоснабжения:

котельная с тепловыми сетями в р.п. Тоншаево, ул. М. Горького, д.4А

Комиссией по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, утвержденной постановлением администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 13.08.2024 г. № 666, в составе:

- председатель Рябов Антон Игоревич
- заместитель председателя Кудрявцева Ольга Вениаминовна
- секретарь комиссии Охотникова Ирина Валентиновна
- члены комиссии:

Крючков Олег Валерьевич

Трушкова Светлана Григорьевна

11 июня 2026 года проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером ООО «Северные коммунальные сети» условий концессионного соглашения.

При проведении контрольных мероприятий непосредственно на объектах концессионного соглашения присутствовали:

Смирнов Алексей Николаевич—главный инженер ООО «Северные коммунальные сети»

В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено следующее:

На котельной в р.п. Тоншаево, ул. М. Горького, д. 4А_в соответствии с приложением 2 к концессионному соглашению от 07.07.2023 г. № 107-П необходимо в течение 2026 г. выполнить следующие мероприятия, а именно:






- замена 2-х котлов КВст-0,93 мощностью 1,86 МВт на котел КВм-1,5 МВт ОД (щепа) мощностью 1,5 МВт – 1 шт.

- замена котла КВ-20 мощностью 2 МВт на котел КВм-2МВт ОД (щепа) мощностью 2 МВт – 1 шт.

Решения, принятые по результатам контроля:

Продолжить работы по выполнению мероприятий, запланированных концессионным соглашением от 07.07.2023 г. № 107-П на 2026 год. Выполнить мероприятия по реконструкции в полном объеме в указанные сроки.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии		А.И. Рябов
Заместитель председателя комиссии		О.В. Кудрявцева
Секретарь комиссии		И.В. Охотникова
Члены комиссии		О.В. Крючков
		С.Г. Трушкова

с Актом о результатах контроля ознакомлен, копию Акта со всеми приложениями получил : _____